



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Tramandaí	Pavimentação asfáltica da Av. Beira Mar	GERAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26
1.	INFRAESTRUTURA URBANA	5.714.463,87	% Período:	19,08%	19,08%	24,81%	17,38%	19,64%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	217.537,24	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.2.	TERRAPLENAGEM	166.816,33	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.3.	DRENAGEM	149.556,68	% Período:			40,00%	40,00%	20,00%							
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	1.322.617,48	% Período:			30,00%	30,00%	40,00%							
1.5.	REPERFILAGEM E CAPEAMENTO ASFÁLTI	1.339.709,17	% Período:	40,00%	40,00%	20,00%									
1.6.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS	1.909.873,78	% Período:	20,00%	20,00%	25,00%	15,00%	20,00%							
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	344.444,99	% Período:				60,00%	40,00%							
1.8.	BARREIRA PARA CONTENÇÃO DE DUNAS	263.908,20	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
Total: R\$ 5.714.463,87															
Período:	%:			19,08%	19,08%	24,81%	17,38%	19,64%							
	Repassa:			-	-	-	-	-							
	Contrapartida:			-	-	-	-	-							
	Outros:	1.090.583,23	1.090.583,23	1.417.815,46	993.263,42	1.122.218,53									
Acumulado:	Investimento:	1.090.583,23	1.090.583,23	1.417.815,46	993.263,42	1.122.218,53									
	%:			19,08%	38,17%	62,98%	80,36%	100,00%							
	Repassa:			-	-	-	-	-							
	Contrapartida:			-	-	-	-	-							
	Outros:	1.090.583,23	2.181.166,46	3.598.981,92	4.592.245,34	5.714.463,87									
	Investimento:	1.090.583,23	2.181.166,46	3.598.981,92	4.592.245,34	5.714.463,87									

Tramandaí/RS

Local

quinta-feira, 10 de abril de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: MILTON ROBERTO PEDROLLO BITTENCOURT

CREA/CAU: CREA RS-158788

ART/RRT: Inserir nº da ART