

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI

LOCAL: Tramandai

PRAÇA – BAIRRO LITORAL

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
					% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,00	1.787,50	0,56%	100,00%	R\$ 1.787,50	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2	PISTA DE SKATE	1,00	206.250,00	64,37%	35,00%	R\$ 72.187,50	30,00%	R\$ 61.875,00	25,00%	R\$ 51.562,50	10,00%	R\$ 20.625,00
3	PAVIMENTAÇÃO	1,00	54.589,25	17,04%	25,00%	R\$ 13.647,31	25,00%	R\$ 13.647,31	25,00%	R\$ 13.647,31	25,00%	R\$ 13.647,31
4	ILUMINAÇÃO	1,00	25.387,50	7,92%	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 12.693,75	25,00%	R\$ 6.346,88	25,00%	R\$ 6.346,88
5	PAISAGISMO	1,00	24.172,26	7,54%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 9.668,90	60,00%	R\$ 14.503,36
6	SERVIÇOS FINAIS	1,00	8.250,00	2,57%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 8.250,00
<b>TOTAIS MENSIAIS</b>					<b>100,0%</b>	<b>R\$ 87.622,31</b>	<b>27,53%</b>	<b>R\$ 88.216,06</b>	<b>25,35%</b>	<b>R\$ 81.225,59</b>	<b>19,78%</b>	<b>R\$ 63.372,55</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>						<b>R\$ 87.622,31</b>	<b>54,87%</b>	<b>R\$ 175.838,37</b>	<b>80,22%</b>	<b>R\$ 257.063,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 320.436,51</b>



Victor Cardoso Ferreira - Engenheiro Civil

CREA/RS 249443

Engenheiro Civil  
Victor Cardoso  
CREA - RS 249443

