

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

Local: Rua Ernesto Nunes Bandeira, 900. Bairro: Centro da Lagoa.

Tramandaí – RS, 15 de maio de 2024

## CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NO CENTRO DE EVENTOS

### CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
				% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$
1,0	Serviços Iniciais	R\$ 4.944,95	2,24%	100%	R\$ 4.944,95						
2,0	Infraestrutura	R\$ 2.945,94	1,33%	100%	R\$ 2.945,94						
3,0	Banheiros										
3.1	Infraestrutura	R\$ 21.302,93	9,63%	100%	R\$ 21.302,93						
3.2	Supra estrutura e alvenaria	R\$ 63.411,59	28,67%			100%	R\$ 63.411,59				
3.3	Revestimentos	R\$ 52.805,10	23,87%			20%	R\$ 10.561,02	20%	R\$ 10.561,02	60%	R\$ 31.683,06
3.4	Cobertura	R\$ 16.159,94	7,31%					100%	R\$ 16.159,94		
3.5	Esquadrias	R\$ 26.009,17	11,76%					100%	R\$ 26.009,17		
3.6	Instalações Hidrossanitárias	R\$ 31.406,73	14,20%					30%	R\$ 9.422,02	70%	R\$ 21.984,71
3.7	Instalações Elétricas	R\$ 1.782,59	0,81%					60%	R\$ 1.069,55	40%	R\$ 655,70
4,0	Serviços finais ou eventuais	R\$ 407,53	0,18%							100%	R\$ 285,27
<b>TOTAIS</b>		<b>R\$ 221.176,46</b>		<b>13,20%</b>	<b>R\$ 29.193,83</b>	<b>33,45%</b>	<b>R\$ 73.972,61</b>	<b>28,58%</b>	<b>R\$ 63.221,70</b>	<b>24,69%</b>	<b>R\$ 54.608,74</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>			<b>100,0%</b>	13,19934%	R\$ 29.193,83	46,64440%	R\$ 103.166,43	75,22868%	R\$ 166.388,13	100%	<b>R\$ 221.176,46</b>

\_\_\_\_\_  
Luciano Ruffo da Silva  
Arquiteto – CAU A64.398-0