

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

Local: Rua Ernesto Bandeira, 900

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	TOTAL	%	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS		
						% mês	Quant.	R\$	% mês	Quant.	R\$	% mês	Quant.	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	UNID.	1,00	11.401,42	2,64%	100,00%	1,00	R\$ 11.401,42	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -
2	CALÇADA PAVS	UNID.	1,00	77.545,78	17,95%	0,00%	-	R\$ -	35,00%	0,35	R\$ 27.141,02	65,00%	0,65	R\$ 50.404,76
3	CONTENÇÃO	UNID.	1,00	310.829,27	71,95%	40,00%	0,40	R\$ 124.331,71	40,00%	0,40	R\$ 124.331,71	20,00%	0,20	R\$ 62.165,85
4	ILUMINAÇÃO	UNID.	1,00	29.618,75	6,86%	0,00%	-	R\$ -	40,00%	0,40	R\$ 11.847,50	60,00%	0,60	R\$ 17.771,25
5	LIMPEZA DA OBRA	UNID.	1,00	2.592,84	0,60%	0,00%	-	R\$ -		0,00%	R\$ -	100,00%	1,00	R\$ 2.592,84
											R\$ -		-	R\$ -
TOTAIS				R\$ 431.988,06	100,0%		31,42%	R\$ 135.733,13		37,81%	R\$ 163.320,23		30,77%	R\$ 132.934,70
TOTAL ACUMULADO (R\$)							31,42%	R\$ 135.733,13		37,81%	R\$ 163.320,23		30,77%	R\$ 132.934,70

Victor Cardoso Ferreira
Eng. Civil CREA RS 249443