



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDA	PROJETO AMAR ELAS	PROJETO AMAR ELAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.	PROJETO AMAR ELAS	599.979,68	% Período:	10,58%	14,95%	15,63%	18,54%	7,91%	0,73%	30,80%	0,86%				
1.1.	ADMISTRAÇÃO DA OBRA	23.921,56	% Período:	13,07%	13,07%	12,31%	12,31%	12,31%	12,31%	12,31%	12,31%				
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	50.609,78	% Período:	80,50%	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%				
1.3.	COBERTURA	73.062,47	% Período:							100,00%					
1.4.	ESTRUTURA	140.057,29	% Período:		50,82%	49,18%									
1.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.266,40	% Período:				100,00%								
1.6.	PINTURAS E TEXTURAS	15.513,25	% Período:					100,00%							
1.7.	ALVENARIA	103.605,60	% Período:				100,00%								
1.8.	PAVIMENTAÇÃO, REVESTIMENTO DE P	97.723,61	% Período:	14,96%	14,29%	15,96%				54,78%					
1.9.	ESQUADRIAS	26.112,07	% Período:							100,00%					
1.10.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	32.547,24	% Período:			15,23%		84,77%							
1.11.	LOUÇAS SANITÁRIAS	4.425,57	% Período:							100,00%					
1.12.	PLANO DE PREVENÇÃO Á INCÊNDIO	1.743,19	% Período:	100,00%											
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	26.587,65	% Período:	12,29%						87,71%					
1.14.	SERVIÇOS FINAIS	804,00	% Período:								100,00%				
Total: R\$ 599.979,68			%:	10,58%	14,95%	15,63%	18,54%	7,91%	0,73%	30,80%	0,86%				
Período:	Repasso:	63.499,21		89.676,66	93.796,05	111.226,29	47.456,32	4.354,29	184.812,57	5.158,29					
	Contrapartida:	-		-	-	-	-	-	-	-					
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	63.499,21		89.676,66	93.796,05	111.226,29	47.456,32	4.354,29	184.812,57	5.158,29					
Acumulado:	%:	10,58%		25,53%	41,16%	59,70%	67,61%	68,34%	99,14%	100,00%					
	Repasso:	63.499,21		153.175,87	246.971,92	358.198,21	405.654,53	410.008,82	594.821,39	599.979,68					
	Contrapartida:	-		-	-	-	-	-	-	-					
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	63.499,21		153.175,87	246.971,92	358.198,21	405.654,53	410.008,82	594.821,39	599.979,68					
Administração Local:															

TRAMANDA/RS

Local

quinta-feira, 15 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: CARLOS J S CARDOSO

CREA/CAU: A196073-3

ART/RRT: 16319730