

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ
CNPJ: 88.771.001/0001-80

Obra
ORÇAMENTO DA SEDE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ-RS

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 03/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
22,11%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 30.102,21	100,00% 30.102,21					
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 39.661,56	10,00% 3.966,16	10,00% 3.966,16	20,00% 7.932,31	20,00% 7.932,31	20,00% 7.932,31	20,00% 7.932,31
3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	100,00% 408.974,62	10,00% 40.897,46	35,00% 143.141,12	7,00% 28.628,22	45,00% 184.038,58	3,00% 12.269,24	
4	FECHAMENTOS DE ALVENARIA	100,00% 32.805,79			80,00% 26.244,63	20,00% 6.561,16		
5	ÁGUA FRIA	100,00% 11.016,86			30,00% 3.305,06	30,00% 3.305,06	20,00% 2.203,37	20,00% 2.203,37
6	ESGOTO	100,00% 17.197,87				50,00% 8.598,94	50,00% 8.598,94	
7	DRENAGEM PUVIAL	100,00% 42.462,44				50,00% 21.231,22	40,00% 16.984,98	10,00% 4.246,24
8	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	100,00% 136.587,08					20,00% 27.317,42	80,00% 109.269,66
9	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	100,00% 2.007,42						100,00% 2.007,42
10	COBERTURA	100,00% 67.487,11				30,00% 20.246,13	40,00% 26.994,84	30,00% 20.246,13
11	ABERTURAS	100,00% 45.544,31			50,00% 22.772,16	30,00% 13.663,29	20,00% 9.108,86	
12	LOUÇAS E METAIS	100,00% 10.958,55						100,00% 10.958,55
13	CLIMATIZAÇÃO	100,00% 19.736,71						100,00% 19.736,71
14	PAISAGISMO	100,00% 36.290,19						100,00% 36.290,19
15	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 921,80						100,00% 921,80
Porcentagem			8,31%	16,31%	9,86%	29,45%	12,35%	23,71%
Custo			74.965,82	147.107,27	88.882,38	265.576,68	111.409,95	213.812,39
Porcentagem Acumulado			8,31%	24,63%	34,48%	63,93%	76,29%	100,0%
Custo Acumulado			74.965,82	222.073,09	310.955,47	576.532,15	687.942,10	901.754,52

André Pavarin
Setor de Engenharia