

Obra
ORÇAMENTO NOVA GUARDA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ-RS

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 03/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
22,11%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 4.787,29	100,00% 4.787,29		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 37.790,40	30,00% 11.337,12	30,00% 11.337,12	40,00% 15.116,16
3	FECHAMENTOS DE ALVENARIA	100,00% 53.552,00		50,00% 26.776,00	50,00% 26.776,00
4	ÁGUA FRIA	100,00% 1.470,13		100,00% 1.470,13	
5	ESGOTO	100,00% 23.856,42		100,00% 23.856,42	
6	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	100,00% 84.728,71		50,00% 42.364,36	50,00% 42.364,36
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 22.289,43			100,00% 22.289,43
8	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	100,00% 2.007,42			100,00% 2.007,42
9	ABERTURAS	100,00% 46.305,77		50,00% 23.152,89	50,00% 23.152,89
10	LOUÇAS E METAIS	100,00% 13.541,74			100,00% 13.541,74
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 946,04			100,00% 946,04
Porcentagem			5,54%	44,27%	50,19%
Custo			16.124,41	128.956,91	146.194,03
Porcentagem Acumulado			5,54%	49,81%	100,0%
Custo Acumulado			16.124,41	145.081,32	291.275,35

André Pavarin
Setor de Engenharia