

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

EMEI Rosa dos Ventos

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES	
				% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$
1.0	Serviços iniciais	R\$ 2.022,65	0,87%	100%	R\$ 2.022,65	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
2.0	Pintura	R\$ 99.797,47	43,13%	25%	R\$ 24.949,37	25%	R\$ 24.949,37	25%	R\$ 24.949,37	25%	R\$ 24.949,37
3.0	Colocação de vidros corredor	R\$ 62.178,10	26,87%	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 31.089,05	50%	R\$ 31.089,05	0%	R\$ 0,00
4.0	Piso dos solários	R\$ 15.133,69	6,54%	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 7.566,84	50%	R\$ 7.566,84
5.0	Portões internos da escola	R\$ 27.739,86	11,99%	0%	R\$ 0,00	35%	R\$ 9.708,95	35%	R\$ 9.708,95	30%	R\$ 8.321,96
6.0	Pintura piso refeitório	R\$ 19.216,98	8,31%	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 19.216,98
7.0	Recomposição do oitão	R\$ 3.216,92	1,39%	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 3.216,92	0%	R\$ 0,00
8.0	Serviços finais	R\$ 2.081,80	0,90%	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.081,80
TOTAIS		R\$ 231.387,47	100,0%	11,66%	R\$ 26.972,02	11,66%	R\$ 65.747,37	33,07%	R\$ 76.531,13	26,85%	R\$ 62.136,95
TOTAL ACUMULADO (R\$)				11,66%	R\$ 26.972,02	23,31%	R\$ 92.719,39	56,39%	R\$ 169.250,52	83,24%	R\$ 231.387,47

Paulo R. V. Alves
CAU- A86.107-3