



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Tramandaí	APelido Empreendimento Obras de infraestrutura em trechos da ERS 786	DESCRiÇÃO DO LOTE PROponente + CONCEDENTE
-------------------------	-----------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26
1.	INFRAESTRUTURA URBANA	15.228.595,15	% Período:	2,58%	3,74%	1,74%	25,60%	34,02%	13,18%	7,23%	4,13%	5,61%	2,19%		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	393.138,01	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	834.630,52	% Período:		68,19%	31,81%									
1.3.	DRENAGEM	259.547,31	% Período:				100,00%								
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	7.140.426,35	% Período:				50,96%	40,92%	8,12%						
1.5.	REPERFILAGEM E CAPEAMENTO ASFÁLTI	924.212,87	% Período:						69,73%	30,27%					
1.6.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS	3.040.270,89	% Período:					74,27%	25,73%						
1.7.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.154.949,90	% Período:							71,05%	28,95%				
1.8.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	294.307,93	% Período:								100,00%				
1.9.	ILUMINAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL	1.187.111,37	% Período:									71,94%	28,06%		
Total: R\$ 15.228.595,15				%:	2,58%	3,74%	1,74%	25,60%	34,02%	13,18%	7,23%	4,13%	5,61%	2,19%	
				Repasso:	-	569.135,65	265.494,87	3.638.563,94	5.180.130,37	2.006.457,97	1.100.392,95	334.314,78	854.028,89	333.082,48	
				Contrapartida:	393.138,01	-	-	259.547,31	-	-	-	294.307,93	-	-	
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Investimento:	393.138,01	569.135,65	265.494,87	3.898.111,25	5.180.130,37	2.006.457,97	1.100.392,95	628.622,71	854.028,89	333.082,48	
				%:	2,58%	6,32%	8,06%	33,66%	67,68%	80,85%	88,08%	92,20%	97,81%	100,00%	
				Repasso:	-	569.135,65	834.630,52	4.473.194,46	9.653.324,83	11.659.782,80	12.760.175,75	13.094.490,53	13.948.519,42	14.281.601,90	
				Contrapartida:	393.138,01	393.138,01	393.138,01	652.685,32	652.685,32	652.685,32	652.685,32	946.993,25	946.993,25	946.993,25	
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Investimento:	393.138,01	962.273,66	1.227.768,53	5.125.879,78	10.306.010,15	12.312.468,12	13.412.861,07	14.041.483,78	14.895.512,67	15.228.595,15	

Tramandaí/RS

Local

quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Alcides V. L. Milanezi

CREA/CAU: RS/243013

ART/RRT: 13428650