

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROJETO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II				DATA:		jun-24					
LOCAL:		RUA -SETOR 119 LOTE 02 RUA DAS SEMPRE VIVAS				BDI:		25,0%					
		JARDIM ATLANTICO - TRAMANDAÍ/RS				TIPO:		MO+MA					
	TOTAL	%	PRIMEIRO MÊS	SEGUNDO MÊS	TERCEIRO MÊS	QUARTO MÊS	QUINTO MÊS	SEXTO MÊS	SÉTIMO MÊS	OITAVO MÊS	NONO MÊS	DÉCIMO MÊS	
1-MOBILIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS		R\$ 55.360,02	100%	R\$ 55.360,02	100%							R\$ 55.360,02	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRAO MINISTERIO DA SAUDE -1,50X3,00M	R\$ 1.715,23	100%	R\$ 1.715,23	100%							R\$ 1.715,23	
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	R\$ 10.761,42	100%	R\$ 10.761,42	100%							R\$ 10.761,42	
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM PORTOES, INCL. PINTURA - no alinhamento frontal	R\$ 22.980,30	100%	R\$ 22.980,30	100%							R\$ 22.980,30	
1.4	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORES ENTRE 0,05CM ATÉ 0,15M	R\$ 742,50	100%	R\$ 742,50	100%							R\$ 742,50	
1.5	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA.M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH.20CV EXCL FORN MEDIDOR	R\$ 2.069,86	100%	R\$ 2.069,86	100%							R\$ 2.069,86	
1.6	LIGAÇÃO DE ESGOTO fossa	R\$ 1.680,15	100%	R\$ 1.680,15	100%							R\$ 1.680,15	
1.6.1	LIGAÇÃO DE ESGOTO SUMIDOURO TIJ. CRIVADO E TAMPA DE CONCRETO 4,00X1,00X1,00	R\$ 2.694,78	100%	R\$ 2.694,78	100%							R\$ 2.694,78	
1.7	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA PARA OBRA	R\$ 1.679,15	100%	R\$ 1.679,15	100%							R\$ 1.679,15	
1.8	GALPÃO ABERTO PARA OFICINA e DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA	R\$ 1.811,13	100%	R\$ 1.811,13	100%							R\$ 1.811,13	
1.9	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	R\$ 9.225,50	100%	R\$ 9.225,50	100%							R\$ 9.225,50	
2 -MOVIMENTO DE TERRA		R\$ 122.138,32	100%	R\$ 122.138,32	100%							R\$ 122.138,32	
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES	R\$ 9.793,14	100%	R\$ 9.793,14	100%							R\$ 9.793,14	
2.2	AREIA PARA ATERRRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 57.093,75	100%	R\$ 57.093,75	100%							R\$ 57.093,75	
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHAO ATE 10Km	R\$ 50.662,50	100%	R\$ 50.662,50	100%							R\$ 50.662,50	
2.4	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO	R\$ 1.329,50	100%	R\$ 1.329,50	100%							R\$ 1.329,50	
2.5	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE	R\$ 528,70	100%	R\$ 528,70	100%							R\$ 528,70	
2.6	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 2.730,73	100%	R\$ 2.730,73	100%							R\$ 2.730,73	
3-COBERTURA		R\$ 142.961,99	100%									R\$ 142.961,99	
3.1	COBERTURA EM TELHA FIBRO CIMENTO ONDULADA 6mm, INCLUINDO MADEIRAMENTO	R\$ 75.090,17	100%					R\$ 22.527,05	30%	R\$ 52.563,12	70%	R\$ 75.090,17	
3.2	COBERTURA EM POLICARBONATO CRISTAL 6mm, INCL. ESTRUTURA METALICA	R\$ 31.291,90	100%								R\$ 31.291,90	100%	R\$ 31.291,90
3.3	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°24 C/TRANSPORTE VERTICAL-CORTE 50	R\$ 10.363,18	100%						R\$ 10.363,18	100%		R\$ 10.363,18	
3.4	RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	R\$ 26.212,75	100%						R\$ 26.212,75	100%		R\$ 26.212,75	
4 - FUNDAÇÃO E ESTRUTURA													
FUNDAÇÃO		R\$ 144.688,22	100%									R\$ 144.688,22	
4.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, com ARMACAO AÇO D=10MM	R\$ 28.880,00	100%	R\$ 11.552,00	40%	R\$ 17.328,00	60%					R\$ 28.880,00	
4.3	LASTRO DE BRITA	R\$ 272,98	100%	R\$ 272,98	100%							R\$ 272,98	
4.4	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES	R\$ 59.468,28	100%	R\$ 17.840,48	30%	R\$ 41.627,79	70%					R\$ 59.468,28	
4.5	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO	R\$ 18.117,78	100%	R\$ 5.435,33	30%	R\$ 12.682,44	70%					R\$ 18.117,78	
4.6	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO /CORTE (C/PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO	R\$ 10.490,26	100%	R\$ 3.147,08	30%	R\$ 19.221,25						R\$ 10.490,26	
4.7	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO EACABAMENTO	R\$ 27.458,93	100%			R\$ 27.458,93	100%					R\$ 27.458,93	
ESTRUTURA		R\$ 242.857,11	100%									R\$ 242.857,11	
4.8	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	R\$ 74.322,38	100%			R\$ 37.161,19	50%	R\$ 37.161,19	50%			R\$ 74.322,38	
4.9	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO	R\$ 26.644,59	100%			R\$ 13.322,30	50%	R\$ 13.322,30	50%			R\$ 26.644,59	

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		R\$ 798,23	100%																		R\$ 798,23	
9.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, EM CHAPA METÁLICA, PARA ATE 24 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 588,20	100%							R\$ 588,20	100%										R\$ 588,20	
9.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70A CAPAC. INTERRU	R\$ 210,03	100%							R\$ 210,03	100%										R\$ 210,03	
DISJUNTORES		R\$ 3.000,83	100%																		R\$ 3.000,83	
9.23	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40A SENS. 30MA	R\$ 946,80	100%							R\$ 946,80	100%										R\$ 946,80	
9.24	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICA	R\$ 473,60	100%							R\$ 473,60	100%										R\$ 473,60	
9.25	HASTE DE ATERRAMENTO - COPPERWELD	R\$ 668,81	100%							R\$ 668,81	100%										R\$ 668,81	
9.26	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO	R\$ 133,76	100%							R\$ 133,76	100%										R\$ 133,76	
9.27	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 0,6x0,6x0,6 c/tampa e fundo	R\$ 777,85	100%							R\$ 777,85	100%										R\$ 777,85	
				PRIMEIRO MÊS	SEGUNDO MÊS	TERCEIRO MÊS	QUARTO MÊS	QUINTO MÊS	SEXTO MÊS	SETIMO MÊS	OITAVO MÊS	NONO MÊS	DECIMO MÊS									
PONTOS DE LÓGICA E TELEFONIA		R\$ 6.661,30	100%																		R\$ 6.661,30	
9.28	PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6	R\$ 586,50	100%																	R\$ 586,50	100%	R\$ 586,50
9.29	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LOGICA	R\$ 767,20	100%																	R\$ 767,20	100%	R\$ 767,20
9.30	CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6	R\$ 0,00	0%																	R\$ 0,00	100%	R\$ 0,00
9.31	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA	R\$ 371,36	100%																	R\$ 371,36	100%	R\$ 371,36
9.32	RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO.	R\$ 1.004,01	100%																	R\$ 1.004,01	100%	R\$ 1.004,01
9.33	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL	R\$ 781,90	100%																	R\$ 781,90	100%	R\$ 781,90
9.34	VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL	R\$ 1.514,41	100%																	R\$ 1.514,41	100%	R\$ 1.514,41
9.35	PLACA SAIDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV	R\$ 21,83	100%																	R\$ 21,83	100%	R\$ 21,83
9.36	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV	R\$ 130,83	100%							R\$ 130,83											R\$ 130,83	
9.37	CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR	R\$ 175,86	100%							R\$ 175,86											R\$ 175,86	
9.38	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPAS DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA	R\$ 1.307,40	100%							R\$ 1.307,40											R\$ 1.307,40	
				PRIMEIRO MÊS	SEGUNDO MÊS	TERCEIRO MÊS	QUARTO MÊS	QUINTO MÊS	SEXTO MÊS	SÉTIMO MÊS	OITAVO MÊS	NONO MÊS	DECIMO MÊS									
10- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS																						
10- LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS		R\$ 54.637,62	10000%																		R\$ 54.637,62	
10.1	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA	R\$ 1.766,93	100%																	R\$ 1.766,93	100%	R\$ 1.766,93
10.2	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR	R\$ 302,85	100%																	R\$ 302,85	100%	R\$ 302,85
10.3	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO	R\$ 4.654,95	100%																	R\$ 4.654,95	100%	R\$ 4.654,95
10.4	PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS	R\$ 299,78	100%																	R\$ 299,78	100%	R\$ 299,78
10.5	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO	R\$ 7.308,11	100%																	R\$ 7.308,11	100%	R\$ 7.308,11
10.6	LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CON	R\$ 1.827,89	100%																	R\$ 1.827,89	100%	R\$ 1.827,89
10.7	PORTA SABONETE LIQUIDO	R\$ 1.810,25	100%																	R\$ 1.810,25	100%	R\$ 1.810,25
10.8	PORTA-TOALHA DE PAPEL	R\$ 1.657,50	100%																	R\$ 1.657,50	100%	R\$ 1.657,50
10.9	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2"	R\$ 986,91	100%																	R\$ 986,91	100%	R\$ 986,91
10.10	BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX	R\$ 1.074,41	100%																	R\$ 1.074,41	100%	R\$ 1.074,41
10.11	BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VALVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA - CFE PROJETO	R\$ 13.911,62	100%																	R\$ 13.911,62	100%	R\$ 13.911,62
10.12	BANCADA EM INOX	R\$ 3.193,09	100%																	R\$ 3.193,09	100%	R\$ 3.193,09
10.13	BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX	R\$ 5.289,30	100%																	R\$ 5.289,30	100%	R\$ 5.289,30
10.14	EXPURGO EM INOX	R\$ 1.432,16	100%																	R\$ 1.432,16	100%	R\$ 1.432,16
10.15	TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM	R\$ 4.954,25	100%																	R\$ 4.954,25	100%	R\$ 4.954,25
10.16	TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA	R\$ 600,38	100%																	R\$ 600,38	100%	R\$ 600,38

